



Beide Flüssigkeitsverteiler sind baugleich.  
 Der Verteiler von Bett 1 läuft unkontrolliert über und verursacht grobe Fehlverteilung der Phasen in der Packung. Die Löcher waren teilweise verstopft durch eingetragene Feststoffe.  
 Der Verteiler von Bett 2 arbeitet normal.  
 Man kann man die Flüssigkeitslevel der Vorverteiler- & Feinverteilerinnen eindeutig ausmessen. Die Phasenverteilung über die Packung ist sehr gut.